

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

عقد أعمال الإنشاء الكامل (تسليم المفتاح)

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزوّدين

manaqasa.com

تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضّل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

إخلاء مسؤولية: تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

manaqasa.com

مقدّم من منصة مناقصة · manaqasa.com

وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة
في يوم بتاريخ الموافق بين كل من :

1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: رقم الهوية / السجل:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:
..... بصفته: بموجب:
ويشار إليه فيما بعد بـ (الطرف الأول).

2- الطرف الثاني (المقاول):

اسم المؤسسة / الشركة: رقم السجل التجاري:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مقاول متعهد بتنفيذ المشروع) ويمثلها في التوقيع: رقم الهوية / الإقامة:
..... بصفته:
ويشار إليه فيما بعد بـ (الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ (الطرفين).

تمهيد

حيث إن الطرف الأول العقار الواقع في مدينة حي
بموجب رقم وتاريخ وقد
قام بإصدار رخصة البناء رقم وتاريخ هـ والصادرة من الجهة المختصة:
..... ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في
المادة الثانية أدناه بحسب تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط
التالية:

المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويفسر على ضوءه.

المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
 - 2- ملحق التعريفات.
 - 3- ملحق الشروط الخاصة.
 - 4- ملحق المواصفات الفنية.
 - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ترخيص رقم :
- بعدد لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيهما من خلال ملحق التعريفات، وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك كتابياً.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقارنة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفين على تعيين المكتب الهندسي المستقل ترخيص رقم ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة بهذا العقد.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل منصفة بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها 0 يوماً تبدأ من تاريخ وتنتهي في تاريخ

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير كتابيًا.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد موثقة كتابياً ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع (بند تنفيذي)

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد - التقديرية- مبلغاً وقدره 0 ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره 0 ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم وتاريخ الصادرة من بنك ، على أن يتم استردادها حسماً من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول كتابياً لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفعة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الأول برفع أمر الدفع كتابياً دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع كتابياً حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُسَلَّم للطرفين يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤيداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفعة المرفوضة، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه كتابياً، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم الآيبان الذي يحدده الطرف الثاني لهذا العقد، ولا يُعتمد بأية عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها كتابياً، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

وصف المستحق	نسبة الاستحقاق (%)	المبلغ المحسوم لاسترداد الدفعة المقدمة	قيمة الاستحقاق (ريال) (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	تاريخ الاستحقاق (موافقة الطرف الأول) أو (مضي المدة دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع)	حالة الدفعة

المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

وصف البند	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	الكمية المقدرة	التكلفة المقدرة	الكمية المنفذة	التكلفة الفعلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

المادة العاشرة: غرامة التأخير

- 1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.
- 2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها كتابيًا، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.
- 3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعند بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين دون توثيق كتابي.

المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكمالها إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ- بيان سبب توقف الأعمال.
ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.
ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
- 4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع كتابيًا.

المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال أيام من تاريخ تسليم التقرير للطرفين.
- د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخل وانقضاء يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالكيها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن يوماً من التاريخ المحدد لبداية تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي كتابياً.

5- يعد العقد منتهياً باكتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية كتابياً.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد كتابياً، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها دون توثيق كتابي.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى

المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا إذا كانت مكتوبة وموثقة بين الطرفين ولا يُعتدّ بأي مراسلات أو إنذارات تتم دون توثيق كتابي.

المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
 - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع والختم:
التاريخ:	التاريخ:

ملحق الشروط الخاصة

نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال المشروع الواردة أدناه (تسليم مفتاح)، وكل ما يلزم للتنفيذ، وتشمل الأعمال التالية:

1-1 أعمال تجهيز الموقع: يلتزم الطرف الثاني بالقيام بأعمال الحفر والردم والأعمال المؤقتة في الموقع، وكل ما يلزم لتنفيذها، ونطاق العمل يشمل البنود التالية:

1-1-1 تسوير كامل حدود الموقع بسور مؤقت (سياج) مكون من قوائم معدنية كل 4 أمتار، وبارتفاع لا يقل عن 1.5 متر مثبت على قواعد خرسانية. ويغطى بصاج شينكو أو خشب بلايوود نظيف. في حال الحفر العميقة بعمق 3 م فأكثر؛ يلزم عمل حماية إضافية لجوانب الحفر باستخدام حواجز خرسانية ثقيلة (نيوجيرسي).

1-1-2 تحديد أركان وحدود الأرض، وأبعاد الحفر وزواياه ومناسيبه باستخدام الأجهزة المساحية من قبل مساح مختص.

1-1-3 الحفر في أي نوع من أنواع التربة لجميع العناصر الإنشائية، وفي الأماكن والأبعاد والمناسيب الموضحة في المخططات، وحسب تقرير فحص التربة وتوصياته.

1-1-4 الردم على طبقات لا تزيد عن 30 سم بمواد صلب بيز موافق عليها من قبل مشرف المشروع وحسب تقرير فحص التربة وتوصياته، مع عمل الاختبارات اللازمة لكل طبقة وتوثيقها. وذلك لجميع مراحل تنفيذ المشروع؛ مثل الردم حول القواعد، والردم بعد تنفيذ الجسور الأرضية.

1-1-5 ترحيل ناتج مخلفات الحفر غير الصالحة للاستخدام مرة أخرى مثل مخلفات البناء أو أي عناصر إنشائية مدفونة للمقابل العمومية المصرح لها من الأمانات المختصة، مع دفع تكاليف استئجار الحاويات.

1-1-6 (بند اختياري) نزع المياه الجوفية في حال ظهورها في الموقع مع التزام الطرف الثاني باستخراج التصاريح النظامية اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

اختيار

1-1-7 (بند اختياري) سند جوانب الحفر في حال كان الحفر بمحاذاة أسوار الجيران.

اختيار

1-1-8 (بند اختياري) إحلال التربة في الموقع بتربة حسب توصيات تقرير فحص التربة.

اختيار

2-1 أعمال تنفيذ الهيكل الإنشائي بالمواد: يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الهيكل الإنشائي بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذه، مثل: الحديد والخرسانة الجاهزة والبلوك والاسمنت والرمل والماء، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1-2-1 أعمال الخرسانة المسلحة لجميع عناصر الهيكل الإنشائي على سبيل المثال لا الحصر: القواعد والرقاب والجسور الأرضية والأعمدة والأسقف والأقبية والحوائط الإستنادية والملاحق العلوية والخارجية والقبة والجسور المقلوبة والسور مع البوابات وخزان المياه وخزان الصرف الصحي والأعتاب والسلالم الداخلية والخارجية المسلحة.

2-2-2 أعمال الخرسانة العادية تحت القواعد (أو في مكان آخر يُذكر :

يرجى ادخال في حال كانت في مكان آخر

2-2-3 أعمال الخرسانة ذات التسليح الخفيف لأرضية الدور الأرضي والفناء.

2-2-4 أعمال المباني (البلوك) الداخلية والخارجية بجميع أنواعها ومقاساتها وأماكنها، بها فيها حوائط حماية العزل المائي المطلوبة في القبو وخزان المياه والمسبح وخزان الصرف الصحي وخلافه. مع لياستها.

1-2-5 أعمال دهان البيتومين لجميع العناصر الإنشائية المدفونة أو الملامسة للتربة بدهان بيتوميني ضد الرطوبة. ولا يتم تغطيتها إلا بعد معاينة مشرف المشروع للتأكد من تنفيذها حسب المتفق عليه.

1-2-6 أعمال المسح الإنشائية في حال وجوده في المخططات.

1-3-3 أعمال العزل المائي والحراري: يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ واختبار جميع أعمال العزل المائي والحراري بالمواد، وهي: لفائف (رولات) العزل المائي، وألواح العزل الحراري، ومواد العزل الاسمنتية، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1-3-1 أعمال لفائف العزل المائي في السطح والقبو وخزان المياه وخزان الصرف الصحي والحمامات والحوائط والمطابخ وأحواض الزراعة والنوافير.

1-3-2 (بند اختياري): أعمال عزل خزان المياه من الداخل بمادة عزل اسمنتية.

اختيار

1-3-3 أعمال دهان الأساس البيتوميني على الأسطح الخرسانية قبل فرد لفائف العزل المائي.

1-3-4 أعمال العزل الحراري في الأسطح الخارجية؛ مثل السطح والملاحق.

1-3-5 أعمال خرسانات حماية العزل المائي.

1-4-4 أعمال اليااسة بالمواد: يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ جميع أعمال اليااسة الداخلية والخارجية بالمواد، وتوريد جميع المواد اللازمة لتنفيذها، مثل الرمل والاسمنت والماء، بالإضافة لأي ملحقات مطلوبة.

1-5-5 أعمال السباكة والصرف الصحي بالمواد: يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتشغيل واختبار وتأسيس وتنفيذ جميع مواد وأعمال السباكة والصرف الداخلية والخارجية لمواد التأسيس، بالإضافة لأعمال تركيب القطع الصحية، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1-5-1 اختبار أنابيب الصرف الصحي والتغذية حسب ملحق المواصفات الفنية الخاصة.

1-5-2 تركيب كافة القطع الصحية والأجهزة والمواد وخلافه.

1-5-3 بناء ولياسة غرفة التفطيش التقليدية إذا كانت مطلوبة في المواصفات الفنية.

1-6-6 الأعمال الكهربائية بالمواد: يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتشغيل واختبار وتأسيس وتنفيذ وتمديد الأسلاك والكيابل الكهربائية للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية لأعمال التأسيس؛ وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الأنابيب والقسمات والعلب المخصصة لمخارج القوى أو الإنارة أو الإنترنت (النداء الآلي) أو النوافذ الإلكترونية (الستر) وخلافه، وكل ما يلزم من مواد وملحقات لإنهاء مرحلة التأسيس، مع توريد وتمديد الكيابل والأسلاك الكهربائية.

1-6-1 يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتأسيس وتنفيذ أنابيب وعلب التأسيس فقط (بدون أسلاك) لنظام الهاتف والسنترال والصوتيات؛ حيث تقوم الشركات المتخصصة في هذه الأنظمة بتمديد الأسلاك عن طريقها.

1-6-2 (بند اختياري) في حال طلب المالك وجود نظام أمني أو كاميرات مراقبة؛ يلتزم الطرف الثاني بتأسيس الأنابيب والعلب والقسمات، ومواد التأسيس الخاصة بهذا النظام فقط (بدون أسلاك وبدون أي أجهزة) حسب المخططات المعتمدة من الشركة المتخصصة في ذلك.

اختيار

1-6-3 (بند اختياري) في حال طلب المالك وجود نظام البيت الذكي؛ يلتزم الطرف الثاني بتأسيس الأنابيب والعلب ومواد التأسيس الخاصة بهذا النظام فقط (بدون أسلاك، وبدون أي أجهزة) حسب المخططات المعتمدة من الشركة المتخصصة في ذلك.

اختيار

1-6-4 (بند اختياري) في حال طلب المالك وجود نظام الطاقة الشمسية؛ يلتزم الطرف الثاني بتأسيس الأنابيب والعلب والقسمات ومواد التأسيس الخاصة بهذا النظام فقط (بدون أسلاك وبدون أي أجهزة أو ألواح) ؛ حسب المخططات المعتمدة من الشركة المتخصصة في ذلك.

اختيار

1-6-5 يلتزم الطرف الثاني بتركيب جميع مواد البياض والأجهزة الكهربائية.

1-7 أعمال أنظمة الاتصالات والصوتيات (السترال): يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ وتشغيل واختبار جميع أعمال الاتصالات والصوتيات والسترال بالمواد وكل ما يلزم التنفيذ مثل: الأنابيب والكابلات وكبائن الاتصالات ولوحات التوزيع الرئيسية ومفاتيح التحويل الأساسية والخدام الرئيسي، ومخارج الاتصالات والصوتيات ومخارج الهاتف الطرفية، وإطار التوزيع الرئيسي ونظام النداء الآلي (انتركوم) وكافة الملحقات وخلافه، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1-7-1 توريد وتركيب واختبار نظام الاتصالات والصوتيات والهاتف (السترال) بالمواد.

1-7-2 تقديم الرسومات التنفيذية التي تشمل مساقط أفقية مفصلة لتخطيط النظام وتمديدات الكابلات بالكامل وأماكن الكبائن ومطابقتها مع باقي الأعمال بالموقع.

1-8 أعمال الأرضيات بالمواد: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المصنوعات لجميع أعمال الأرضيات والتكسيات للحوائط الداخلية والخارجية - عدا الواجهات -، مع توريد مواد التنفيذ أو التركيب اللازمة للمصنوعات ؛ وكل ما يلزم التنفيذ مثل: الإسمنت والرمل والماء والغراء والسيلنت، وخلافه، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1-8-1 مصنوعات صبة الميول في السطح، مع توريد موادها.

1-8-2 أي ملحقات مطلوبة لتنفيذ العمل؛ مثل الفواصل البلاستيكية، وخلافه.

1-8-3 مصنوعات الأعمال الديكورية؛ مثل القص بالليزر، أو البرم، أو الزخارف أو الأحزمة. ويكون سعرها بزيادة نسبة يتفق عليها الطرفان من مجموع تكلفة المسطح المراد زخرفته.

1-9 أعمال الأبواب الخشبية: يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الأبواب الخشبية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الطوق والبراوير، والمسامير والخوابير، والقطع المعدنية، وخلافها؛ اللازمة للتركيب، بالإضافة لتركيب المسكات والمفصلات والكوالين وخلافها، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1-9-1 التجفيف والصنفرة والتنعيم للأخشاب المستخدمة في المشروع.

1-9-2 عمل أي دهانات تأسيس أو معاجين خاصة بالخشب مطلوبة للأبواب الخشبية.

1-9-3 (بند اختياري) الدهان النهائي للحوط والأبواب؛ إذا لم يكن هذا البند من ضمن أعمال مقاولين آخرين:

اختيار

1-9-4 تركيب فقط كافة الملحقات المطلوبة للباب، مثل المسكات، والمفصلات والكوالين، أو تلك التي يرغب المالك بإضافتها للباب؛ مثل المصدات أو الدفاشات، أو ألواح الحماية أسفل الأبواب أو خلافها وفقاً للمخططات.

1-10 أعمال الأبواب الحديدية: يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الأبواب الحديدية الداخلية والخارجية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الحلق والزجاج واللحسان والقطع المعدنية أو النحاسية، والمسامير والخوابير وأعمال الجلفنة، والتأسيس والمعجنة، وخلافها، بالإضافة لتركيب المسكات والمفصلات والكوالين وخلافها، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1-10-1 الصنفرة والتنعيم للحديد المستخدم.

1-10-2 عمل أي دهانات تأسيس أو معاجين خاصة بالحديد مطلوبة للأبواب الحديدية.

1-10-3 تركيب فقط كافة الملحقات المطلوبة للباب، مثل المسكات، والمفصلات والكوالين، أو تلك التي يرغب المالك بإضافتها للباب؛ مثل المصدات أو الدفاشات، أو القطع النحاسية أو خلافها وفقاً للمخططات.

1-11 أعمال نوافذ الألومنيوم: يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب واختبار نوافذ وأبواب الألومنيوم بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها؛ مثل: الفريجات والقطاعات، والدرف، والطلوق والزجاج، والمسكات والمفصلات، والمقابض والكفريات، وسلك مانع الحشرات، والأقفال والكوالين، والفرش والريبات والدهانات، ومواد الحشو من الفلين والسيلكون، وأي خردوات (ملحقات).

1-12 أعمال الدهان: يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الدهانات والرشات الداخلية والخارجية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها، مثل دهان الأساس والمعجون ومواد ملء التشققات وخلافها، بالإضافة لأي ملحقات أو أدوات مطلوبة للتشطيب والإنهاء مثل أدوات الصنفرة والرولات وفرش الدهان والشطرونات، ومواد أو رولات البلاستيك للحماية وخلافها، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1-12-1 دهان الأسقف الجبسية.

1-12-2 دهان الأبواب الخشبية.

1-12-3 دهان الأبواب الحديدية.

1-12-4 تشطيب ورش الواجهات الخارجية والملاحق والسور.

طريقة القياس

1-2 المُعتقد في احتساب مستحقات الطرف الثاني هو قياس الأعمال على الطبيعة، بموجب تقرير من مكتب مساحي مُعتقد يوافق عليه الطرفان، وتكون أتعابه مناصفة بينهما. في حال عدم اتفاق الطرفين على تسمية المكتب المساحي؛ يقوم المكتب الهندسي المسمى في المادة الخامسة بند (2) من وثيقة العقد الأساسي بعمل القياس والتمتير، أو يقوم المكتب الهندسي بترشيح مكتب مساحي للطرفين، ويكون قرار المكتب الهندسي نهائيًا، وغير قابل للاعتراض من الطرفين.

2-2 تحسب للطرف الثاني من ضمن التمتير كل البروزات في الواجهة أو الممتدة من الأسقف مهما بلغ مقدارها.

2-3 المناور والفتحات في الأسقف أو الحوائط أو الأسوار: إذا كانت مساحة الفتحة أو المنور (1 متر مربع) فأقل، فتُحسب للطرف الثاني، وإذا زادت عن ذلك فتُخصم من القياس.

2-4 لحساب قيمة تنفيذ حوائط المصعد:

2-4-1 إذا كانت الحوائط الأربعة من الخرسانة المسلحة: مساحة الحوائط (طول محيط المصعد × ارتفاعه) × سعر المتر المربع للسقف

2-4-2 إذا كانت حوائط المصعد الأربعة مكونة من أعمدة ومبانٍ بلوك فقط، فتُحتسب: مساحة المصعد من ضمن تمتير السقف لكل طابق على حدة.

2-5 حوائط الملاحق الخارجية، أو ملاحق السطح المشتركة مع حوائط السور، أو حوائط السترة لا تُحتسب من ضمن تمتير السور أو السترة، بل تُخصم من إجمالي أطوال السور أو السترة.

ضمان الأعمال

1-3 يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين وكتيبات التشغيل والصيانة للكل لكامل نطاق المشروع.

2-3 يتم تحرير مخالصة نهائية موقعة من الطرفين وتكون جميع الضمانات المقدمة تبدأ من تاريخ هذه المخالصة النهائية الموقعة من الطرفين عند نهاية الأعمال.

3-3 يضمن الطرف الثاني أعمال الردم والدك على طبقات من الهبوط لمدة (ثلاث سنوات).

3-4 يضمن الطرف الثاني أعمال الهيكل الإنشائي بالمواد المنفذة من قبله ضد التهدم الكلي أو الجزئي لمدة (10 سنوات

3-5 يضمن الطرف الثاني كافة أعمال العزل المائي والحراري المنفذة من قبله لمدة:

عدد السنوات

3-6 يضمن الطرف الثاني أعمال الياقة بالمواد المُنفَّذة من قبله ضد التشققات والتصدعات لمدة :

عدد السنوات

3-7 يضمن الطرف الثاني أعمال السباكة والصرف المنفذة من قبله لمدة :

عدد السنوات

3-8 ضمان الأعمال الكهربائية: يضمن الطرف الثاني الأعمال المنفذة من قبله لمدة :

عدد السنوات

3-9 يضمن الطرف الثاني أعمال الاتصالات والصوتيات (الستيرال) المنفذة من قبله من أي عيوب في التصنيع أو التركيب لمدة:

عدد السنوات

كما يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمان شامل على جميع مكونات نظام الاتصالات والهاتف من قبل الوكيل لمدة

عدد السنوات

3-10 يضمن الطرف الثاني أعمال الأرضيات المنفذة من قبله ضد التهدم الكلي أو الجزئي لمدة:

عدد السنوات

3-11 يضمن الطرف الثاني أعمال الأبواب الخشبية المنفذة من قبله لمدة :

عدد السنوات

3-12 يضمن الطرف الثاني أعمال الأبواب الحديدية المنفذة من قبله لمدة :

عدد السنوات

3-13 يضمن الطرف الثاني أعمال نوافذ الألمنيوم المنفذة من قبله لمدة :

عدد السنوات

3-14 يضمن الطرف الثاني أعمال الدهان المُنفَّذة من قبله ضد التشققات والتصدعات لمدة :

عدد السنوات

ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

1 - تعليمات فنية عامة لجميع الأعمال المطلوبة من الطرف الثاني:

1 - 1 مسؤولية عمل تقرير فحص التربة على الطرف الأول.

1 - 2 الكهرباء المؤقتة على الطرف الثاني ويلتزم الطرف الثاني عدم أخذ التيار الكهربائي من المصدر العمومي أو من الجيران.

1 - 3 يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين وكتيبات التشغيل والصيانة للطرف الأول لجميع المواد والأجهزة المستخدمة في المشروع. كما يلتزم الطرف الثاني بعدم توريد واستخدام أي مادة إلا بعد أخذ موافقة الطرف الأول أو ممثله كتابياً.

1 - 4 مسؤولية ضمان المواد في الموقع، وتوفير حارس خلال مدة العقد على الطرف الثاني.

1 - 5 يلتزم الطرف الثاني بتخزين وتوزيع جميع المواد المطلوبة للتنفيذ في أماكن وظروف صحيحة ولا يعيق تنفيذ الأعمال، وبشكل آمن للعمال أو الجيران والشوارع المحيطة بالمشروع ومراعاة تعليمات وأنظمة الجهات المختصة.

1 - 6 في حال وجود تكاليف للإختبارات فيتحملها الطرف الثاني.

1 - 7 يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول أو من يمثله قبل 48 ساعة على الأقل من موعد تغطية أي عمل من الأعمال؛ وذلك لحضور الاستشاري للفحص أو المعاينة، أو القياس أو الاختبار.

1 - 8 يتحمل الطرف الثاني تكلفة زيارة مشرف المشروع للمرة الثالثة؛ وذلك للأعمال التي قام مشرف المشروع باستلامها في المرة الأولى، ولم يقم الطرف الثاني باستكمالها أو تنفيذها؛ حسب تعليمات مشرف المشروع في المرة الثانية.

1 - 9 الأعمال المخالفة لوثائق العقد، أو المنقذة بدون إذن أو استلام خطي من مشرف المشروع؛ للطرف الأول أو من يمثله الحق في إزالتها وتنفيذها مرة أخرى على حساب الطرف الثاني.

1 - 10 الأعمال التي نقّذها الطرف الثاني حسب وثائق العقد، ويرغب الطرف الأول في تعديلها أو الطلب من الطرف الثاني إزالتها؛ تكون تكلفة التعديل أو الإزالة والتنفيذ مرة أخرى على الطرف الأول.

1 - 11 عند نهاية أعمال المشروع يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول خطياً فور انتهاء نطاق عمله.

1 - 12 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعار الطرف الثاني للطرف الأول بانتهاء نطاق العمل، يقوم الطرف الأول أو ممثله باستلام الأعمال من الطرف الثاني، وفي حالة تسجيل ملاحظات يُمهّل الطرف الثاني مدة زمنية لإنهاء الملاحظات لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ إستلام الطرف الثاني للملاحظات.

2 - تعليمات فنية عامة لأعمال تجهيز الموقع :

يلتزم الطرف الثاني بالقيام بأعمال الحفر والردم وكل ما يلزم لتنفيذها. ونطاق العمل يشمل البنود التالية:

2 - 1 تسوير كامل حدود الموقع بسور مؤقت (سياج) مطابق للاشتراطات المعتمدة وتتم إزالته عند الانتهاء. مع التقيد بإجراءات السلامة والصحة العامة.

2 - 2 تحديد أركان وحدود الأرض، وأبعاد الحفر وزواياه ومناسيبه باستخدام الأجهزة المساحية من قبل مساح معتمد أو مكتب معتمد.

2 - 3 الحفر في أي نوع من أنواع التربة لجميع العناصر الإنشائية، وفي الأماكن والأبعاد والمناسيب الموضحة في المخططات، وحسب تقرير فحص التربة.

- 2 - 4 الردم على طبقات لا تزيد عن 30 سم بمواد صلب يوزع موافق عليها من قبل مشرف المشروع وحسب تقرير فحص التربة وتوصياته، مع عمل الاختبارات اللازمة لكل طبقة وتوثيقها. وذلك لجميع مراحل تنفيذ المشروع.
- 2 - 5 نزع المياه الجوفية في حال ظهورها في الموقع مع التزام الطرف الثاني باستخراج التصاريح النظامية اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
- 2 - 6 ترحيل ناتج مخلفات الحفر غير الصالحة للاستخدام للمقالب العمومية المصرح لها من الأمانات المختصة، مع دفع تكاليف استئجار الحاويات.
- 3 - تعليمات فنية عامة لأعمال الهيكل الإنشائي :
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الهيكل الإنشائي بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذه، ويشمل نطاق العمل البنود التالية:
- 3 - 1 أعمال الخرسانة المسلحة لجميع عناصر الهيكل الإنشائي على سبيل المثال لا الحصر: القواعد والرقاب والجسور الأرضية والأعمدة والأسقف والأقبية والحوائط الإستنادية والملاحق العلوية والخارجية والقبة والجسور المقلوبة والصور مع البوابات وخزان المياه وخزان الصرف الصحي والأعتاب والسلالم الداخلية والخارجية المسلحة. وأعمال الخرسانة ذات التسليح الخفيف لأرضية الدور الأرضي والفناء وأعمال الخرسانة العادية تحت القواعد أو في مكان آخر.
- 3 - 2 أعمال المباني (البلوك) الداخلية والخارجية بجميع أنواعها ومقاساتها وأماكنها، بما فيها حوائط حماية العزل المائي المطلوبة في القبو وخزان المياه والمسبح وخزان الصرف الصحي وخلافه. مع لياستها.
- 3 - 3 أعمال دهان البيتومين لجميع العناصر الإنشائية المدفونة أو الملامسة للتربة بدهان بيتوميني ضد الرطوبة.
- 3 - 4 أعمال أخرى (تذكر) :

3 - 5 أعتاب النوافذ والأبواب يختار الطرفان مما يلي:

- 3 - 6 في حال الاتفاق على عمل أكتاف وجلسات من الخرسانة المسلحة حول النوافذ والأبواب تكون بسماكة لا تقل عن 10 سم.
- 3 - 7 رش المبيدات لمكافحة النمل الأبيض (الأرضة) حسب توصيات شركة متخصصة ومعتمدة. ويقدم الطرف الثاني ما يثبت ذلك كتابياً.
- 3 - 8 رقائيق بلاستيكية لا تقل عن 250 ماكرون، تُفَرَش فوق سطح التربة قبل صب الخرسانة.
- 3 - 9 تُعالج العناصر الإنشائية والمباني بعد 6 ساعات تقريباً من انتهاء البناء أو الصب لتكون رطبة لمدة أسبوع على الأقل من وقت الصب.
- 3 - 10 عند صب خرسانة جديدة فوق -أو بجوار- خرسانة قديمة (مصبوبة سابقاً) فيلزم تخشين سطح الخرسانة القديمة، وإزالة أي أجزاء متكسرة وضعيفة، أو أتربة أو شوائب من على سطحها.
- 4 - تعليمات فنية عامة لأعمال العزل المائي والحار :
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ واختبار جميع أعمال العزل المائي والحار بالمواد في السطح والأسطح الخارجية والملاحق والقبو وخزان المياه وخزان الصرف الصحي والحمامات والحوائط والمطابخ وأحواض الزراعة والنوافير، وهي: لفائف (رولات) العزل المائي، وألواح العزل الحار، ومواد العزل الأسمنتية ويشمل أعمال عزل خزان المياه من الداخل بمادة عزل أسمنتية.
- 5 - أعمال الأرضيات:

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المصنوعات ومصنوعات صبة الميول في السطح، مع توريد موادها والتشطيبات اللازمة وأي ملحقات مطلوبة لتنفيذ العمل؛ مثل الفواصل البلاستيكية، وخلافه لجميع أعمال الأرضيات والتكسيات للحوائط الداخلية والخارجية والواجهات، وكل ما يلزم التنفيذ مثل: الأسمنت والرمل والماء والغراء والرش بالماء لأعمال الأرضيات. 5 - 1 حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، فإن الطرف الثاني يلتزم بتقديم رسومات تنفيذية للأرضيات والحوائط موقعة من الطرفين، توضح تصاميم الأرضيات المزخرفة والألوان للقطع الديكورية والأحزمة وأماكنها وتفصيلها ومواصفاتها.

6 - تعليمات فنية عامة لأعمال اللياسة :

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الطرشة واللياسة الداخلية والخارجية بالمواد، وتوريد جميع المواد اللازمة لتنفيذها، مثل الرمل والأسمنت والماء، بالإضافة لأي ملحقات مطلوبة، تكون سماكة اللياسة لا تقل عن 2 سم ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

6 - 1 لياصة الأسقف (يختار الطرفان مما يلي):

7 - تعليمات فنية عامة لأعمال السباكة والصرف :

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتشغيل واختبار وتأسيس وتنفيذ جميع مواد وأعمال السباكة والصرف الصحي الداخلية والخارجية لمواد التأسيس والتشطيب وبناء ولياسة غرفة التفتيش التقليدية، وتركيب القطع الصحية بعد موافقة الطرف الأول عليها كتابياً، ويلتزم الطرف الثاني برسم مسارات خطوط التغذية والصرف المنقذة على الطبيعة أولاً بأول (مخططات طبق التنفيذ - As Built Drawings)، والتي اختلفت مساراتها واتجاهاتها عن التصميم. إضافة لتلك الخطوط التي أضيفت للتصميم. وتسليمها للطرف الأول أو من يمثلها في نهاية الأعمال.

8 - تعليمات فنية عامة للأعمال الكهربائية :

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتشغيل واختبار وتأسيس وتنفيذ وتمديد الأسلاك والكيابل الكهربائية للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية لأعمال التأسيس والتشطيب؛ وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الأنابيب والقسامات والعلب المخصصة لمخارج القوى أو الإنارة أو الإنترنت (النداء الآلي) أو النواخذ الإلكترونية (الستر). ويلتزم الطرف الثاني بتركيب جميع مواد البياض والأجهزة الكهربائية التي يوافق عليها الطرف الأول.

8 - 1 تكون أنابيب التأسيس في الأسقف والحوائط من النوع: (يختار الطرفان مما يلي):

8 - 2 يلتزم الطرف الثاني برسم مسارات خطوط الكهرباء المنقذة على الطبيعة أولاً بأول (مخططات طبق التنفيذ - AS Build Drawings)، والتي اختلفت مساراتها واتجاهاتها عن التصميم. إضافة لتلك الخطوط التي أضيفت للتصميم، وتسليمها للطرف الثاني أو من يمثلها في نهاية الأعمال.

9 - أعمال أنظمة الاتصالات والصوتيات (الستراتال):

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ وتشغيل واختبار جميع أعمال الاتصالات والصوتيات والستراتال بالمواد وكل ما يلزم التنفيذ مثل: الأنابيب والكابلات وكبائن الاتصالات ولوحات التوزيع الرئيسية ومفاتيح التحويل الأساسية والخدام الرئيسي، ومخارج الاتصالات والصوتيات ومخارج الهاتف الطرفية، وإطار التوزيع الرئيسي ونظام النداء الآلي (انتركوم) وكافة الملحقات. إضافة إلى تركيب الأجهزة التي يوافق عليها الطرف الأول. وتقديم الرسومات التنفيذية التي تشمل مساقط أفقية مفصلة لتخطيط النظام وتمديدات الكابلات بالكامل وأماكن الكبائن ومطابقتها مع باقي الأعمال بالموقع.

9 - 1 تمديدات الكابلات الرئيسية والفرعية من الكبائن داخل المبنى وحتى لوحة الاتصالات الخارجية بالشارع على الطرف الثاني.

9 - 2 جميع مكونات نظام الاتصالات والصوتيات والهاتف، يلزم أن يُكتب عليها اسم الصانع ومقاس الكابل الاسمي والجدول أو الفئة ومعيير الضغط وتاريخ التصنيع.

10 - تعليمات فنية عامة لأعمال الأبواب الخشبية:

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الأبواب الخشبية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الطوق والبراوير، والمسامير والخوابير، والقطع المعدنية، وخلافها؛ اللازمة للتركيب، وتركيب المسكات والمفصلات والكوالين والأبواب والمصدات أو الدفاسات، أو ألواح الحماية أسفل الأبواب والدهان النهائي للحوط وخلافها.

11 - تعليمات فنية عامة لأعمال الأبواب الحديدية:

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الأبواب الحديدية الداخلية والخارجية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها مثل: الطوق والزجاج واللكسان والقطع المعدنية أو النحاسية، والمسامير والخوابير وأعمال الجلفنة، والتأسيس والمعجنة، وخلافها، بالإضافة لتركيب وتوريد كافة الملحقات المطلوبة للباب مثل المسكات والمفصلات والكوالين وخلافها، ويلزم أن تكون كافة حلو الأبواب والدرف جديدة ونظيفة من الصدأ ومعتدلة بدون أي انحناءات، وبسماكات منتظمة حسب المتفق عليه بين الطرفين في كافة الأجزاء والقطاعات.

12 - تعليمات فنية عامة لأعمال نوافذ الألومنيوم:

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب واختبار نوافذ وأبواب الألومنيوم بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها؛ مثل: الفريعات والقطاعات، والدرف، والحوط والزجاج، والمسكات والمفصلات، والمقابض والكفريات، وسلك مانع الحشرات، والأقفال والكوالين، والفرش والربلات والدهانات، ومواد الحشو من الفلين والسيلكون، وأي خردوات وخلافه.

13 - تعليمات فنية عامة لأعمال الدهانات :

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ جميع أعمال الدهانات والرشات الداخلية والخارجية بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذها، مثل دهان الأساس والمعجون ومواد ملء التشققات وخلافها، بالإضافة لأي ملحقات أو أدوات مطلوبة للتشطيب والإنهاء مثل أدوات الصنفرة والرولات وفرش الدهان والشطرتونات، ومواد أو رولات البلاستيك للحماية.

13 - 1 يلتزم الطرف الثاني بعمل عينة لجميع خطوات وطبقات الأساس والمعجون والدهانات المطلوبة في العقد لأخذ الموافقة عليها وعلى لون الدهان المعتمد من الطرف الأول أو من يمثله.

13 - 2 تعليمات أخرى (تذكر):

نوع المواد المطلوب توريدها من قبل الطرف الثاني واشتراطاتها

1 - أعمال تجهيز المواقع:

1 - 1 مواد الردم :

1 - 1 - 1 مواد الردم تكون نظيفة، ومتدرجة في الحجم وتكون خالية من الطين والمخلفات، والجذور النباتية، ومخلفات البناء ويلزم أن يكون الردم خاليًا من الأحجار الكبيرة التي يزيد أي طول فيها عن ٣٠ سم. وفقًا لتعليمات وموافقة مشرف المشروع حسب تقرير فحص التربة.

2 - أعمال الهيكل الإنشائي :

2-1 الخرسانة الجاهزة:

2-1-1 توريد الخرسانة وفق التصميم من مصنع:

2 - 1 - 2 لا تزيد درجة حرارة الخرسانة عن 35 درجة مئوية.

2 - 1 - 3 جميع العناصر الإنشائية الملامسة للتربة تُصَبَّ بخرسانة مقاومة للأملح حسب توصيات تقرير التربة.

2 - 1 - 4 الالتزام بإجهاد الكسر المنصوص عليه في المخططات لكل عنصر إنشائي.

2 - 1 - 5 في حال عدم وجود مصانع للخرسانة الجاهزة في مدينة المشروع، فيمكن استخدام الخرسانة المخلوطة بالموقع ميكانيكيا (ويحظر الخلط اليدوي)، بشرط أن تكون تحت إشراف مشرف المشروع، وبالنسب التالية للمتر المكعب الواحد: 350 كيلوغراما أسمنت + 0.65 متر مكعب بحص + 0.35 متر مكعب رمل + ماء بنسبة لا تزيد عن 60 % من كمية الأسمنت.

2 - 1 - 5 - 1 عمل اختبار الهبوط وقياس درجة الحرارة في الموقع، واختبار جهد الخرسانة في المختبر تحت إشراف مشرف المشروع. ويوثق الاختبار وتُسَلَّم نسخة منه للطرف الأول.

2 - 1 - 5 - 2 يلزم استخدام الهزاز الميكانيكي عند صب أي عنصر إنشائي وتضمن دخول الخرسانة في القوالب الخشبية المختلفة بشكل كامل، مع عدم السماح بانفصال البحص عن الرمل وصعوده للسطح. وفي حالة وجود تعشيش في أي عنصر فيلزم معالجته حسب توجيهات مشرف المشروع.

2 - 1 - 5 - 3 قُبيل صب الخرسانة في القوالب والشدات الخشبية يلزم رشها بالماء لترطيبها، وكذلك لإزالة الغبار والشوائب والأوراق.

2 - 1 - 5 - 4 يلزم تسوية جميع أسطح الخرسانة المصبوبة قبل تصليدها وجفافها.

2 - 1 - 5 - 5 بعد إزالة المسامير والأخشاب والتتوعات الخرسانية من أسطح العناصر الإنشائية الملامسة للتربة وبعد جفافها من الرطوبة، تُدهن جميع أسطح الخرسانة بدهان بيتوميني على البارد ضد الرطوبة وجهين متعامدين بحيث تُخفي لون الخرسانة.

2 - 2 حديد التسليح :

2 - 2 - 1 جميع مقاسات الحديد نوع قجذول لجميع العناصر الإنشائية في المشروع، من

2 - 2 - 2 في حال عدم توفر مقاس معين من المصنع المعتمد أعلامه، فيلزم أخذ موافقة مشرف المشروع على توريد المقاس البديل من مصنع آخر، وموافقته أيضًا على مكان وضع الحديد الجديد، بحيث لا يختلط نوعان مختلفان من الحديد في عنصر إنشائي واحد.

2 - 2 - 3 يلزم أن يكون حديد التسليح نظيفًا وخاليًا من الصدأ الذي يؤثر على قُطر التسليح.

2 - 2 - 4 الالتزام بتوزيع وعدد ومقاسات واستقامة ووزنية قضبان الحديد والكانات في جميع العناصر الإنشائية حسب المخططات، وعدم التغيير في ذلك إلا بموافقة كتابية من مشرف المشروع أو المصمم.

2 - 2 - 5 لا يقل طول وصلات الحديد الرابطة بين عنصر إنشائي وآخر (الأشبار) عن 60 x قطر قضيب الحديد، ما لم تنص المخططات على أطول من ذلك، مع مراعاة ربط هذه الوصلات مع قضبان الحديد الجديد الذي لم يُصبَّ بعد، وذلك بشكل ملاصق تمامًا.

2 - 2 - 6 يلزم تربيط جميع قضبان الحديد والأشبار مع الكانات بأسلاك الزهر بطريقة تبادلية في جميع العناصر الإنشائية، مع قص زوائد أسلاك التريبط.

2 - 2 - 7 يلزم أن يكون هناك فراغ بين قضبان الحديد في جميع العناصر الإنشائية لا يقل عن 2.5 سم. وإذا تعذر ذلك فيلزم توزيع الحديد داخل القالب الخشبي على طبقات لا تقل المسافة بينها عن 2.5 سم -أو حسب تعليمات مشرف المشروع.

3 - 2 - 2 البلك (الطابوق)

3 - 2 - 1 نوع البلك الأسمنتي. يختار الطرفان نوع يذكر

2 - 2 - 2 توريد البلوك الداخلي. (يختار الطرفان مما يلي):

من شركة/مصنع:

3 - 2 - 3 توريد البلوك الخارجي. (يختار الطرفان مما يلي):

من شركة/مصنع:

3 - 2 - 4 في حالة حائطان وبينهما العازل. ويكون بلوك الجدار الداخلي نوع

بسماعة

من شركة/مصنع:

-

بلوك الجدار الداخلي نوع:

بسماعة

من شركة/مصنع:

3 - 2 - 5 الهوردي من

بكثافة

من شركة/مصنع:

3 - 2 - 6 حوائط خزان الصرف الصحي. يختار الطرفان مما يلي:

3 - 2 - 7 مواد دهان الأساس البيتوميني للعناصر الإنشائية المدفونة أو الملامسة للتربة من

3 - 2 - 8 الدهان يكون على البارد.

3 - أعمال العزل المائي والحراري :

3 - 1 مواد العزل المائي :

3 - 1 - 1 نوع مادة العزل المائي، ومكان استخدامها: (يختار الطرفان مما يلي):

تحدد الأماكن

3 - 1 - 2 اسم الشركة / المصنع المورد للمواد :

1 - اللافائف البيتومينية تكون من

2 - المادة الإسمنتية تكون من

3 - 1 - 3 سماعة وعدد طبقات العزل المائي:

1 - في السطح

طبقة بسماكة

-

2 - في القبو

طبقة بسماكة

-

3 - في الخزان

طبقة بسماكة

4 - في دورات المياه والمطابخ

طبقة بسماكة

3 - 2 مواد العزل الحراري :

3 - 2 - 1 نوع العزل الحراري واسم الشركة / المصنع (يختار الطرفان مما يلي):

سماكة العزل الحراري :

كثافة العزل

من

3 - 2 - 2 ألواح بوليسترين مبثوق بسماكة

كثافة العزل

من

3 - 2 - 3 أخرى تذكر

4 - أعمال اليااسة :

4 - 1 الأسمنت من

4 - 1 - 1 يلزم استخدام الأسمنت من الشركة المعتمدة أعلاه لجميع الأعمال.

4 - 2 الرمل من كسارة

4 - 2 - 1 يلزم أن يكون الرمل ناعماً متجانساً. وأن يكون نظيفاً خالياً من الطين والغبار والشوائب والأحجار.

4 - 2 - 2 رمل الطرطشة يكون خشناً مسمارياً.

4 - 3 يكون شبك اليااسة بعرض لا يقل عن 20 سم.

4 - 3 - 1 يستخدم شبك اليااسة من النوع

4 - 4 مواد وملحقات أخرى لليااسة يختار الطرفان مما يلي :

5 - أعمال السباكة والصرف :

5 - 1 أنابيب التغذية :

5 - 1 - 1 يلزم أن تكون أنابيب التغذية من نوع (يختار الطرفان مما يلي):

5 - 1 - 2 تكون أنابيب التغذية (يختار الطرفان مما يلي):

5 - 1 - 3 طريقة ضخ ورفع الماء (يختار الطرفان مما يلي):

5 - 1 - 4 ماسورة إضافية من مصدر المياه التابع للجهة المختصة بتوزيع المياه وتوصيلها مباشرة الى الخزان العلوي.

5 - 1 - 5 توريد كافة أنابيب التغذية وملحقاتها من

5 - 2 أنابيب الصرف :

5 - 2 - 1 توريد كافة أنابيب الصرف وملحقاتها من

5 - 2 - 2 تكون أنابيب الصرف (يختار الطرفان مما يلي):

5 - 2 - 3 أنابيب الصرف من البلاستيك من الدرجة الرابعة (CLASS4) وتوصيلاتها تكون (يختار الطرفان مما يلي):

5 - 2 - 4 طريقة التسليك في الأنابيب الخارجية يكون (يختار الطرفان مما يلي):

5 - 2 - 5 صرف دورات المياه يكون عن طريق (يختار الطرفان مما يلي):

5 - 3 سخانات تكون من النوع (يختار الطرفان مما يلي):

-

سعة السخانات باللاتز:

من مصنع / شركة:

5 - 4 السيليكون المطاطي من

5 - 5 مواد واشتراطات أخرى

6 - الأعمال الكهربائية.

6 - 1 أنابيب التأسيس:

6 - 1 - 1 علب التأسيس للمفاتيح ومخارج القوى (الأفياش) وغيرها تكون من المعدن المجلفن بالمقاسات والأحجام المطلوبة حسب المخططات، وتُورد من

6 - 1 - 2 تكون أنابيب التأسيس في الأسقف والحوائط من النوع: (يختار الطرفان مما يلي):

1 - 2 - تكون أنابيب التأسيس في الأسقف والحوائط من النوع: (يختار الطرفان مما يلي):

وتُورد من

6 - 2 الأسلاك الكهربائية :

6 - 2 - 1 توريد وتوصيل كافة الأسلاك الكهربائية بجميع المقاسات من

6 - 2 - 2 في حال عدم توفر مقاس معين من المصنع المعتمد أعلاه؛ يلزم أخذ موافقة مشرف المشروع على توريد

المقاس البديل من مصنع آخر. مع عدم استخدام أسلاك كهربائية من شركتين مختلفتين في دائرة كهربائية واحدة.

6 - 2 - 3 يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتنفيذ مقاسات الأسلاك الكهربائية حسب المخططات. ويحظر تغيير مقاساتها إلا

بموافقة كتابية من مشرف المشروع.

6 - 3 الكابلات الكهربائية

6 - 3 - 1 توريد كافة الكابلات الكهربائية من

6 - 3 - 2 في حال عدم توفر الكابل من المصنع المعتمد أعلاه؛ يلزم أخذ موافقة مشرف المشروع على توريد المقاس

البديل من مصنع آخر. مع حظر التوصيل في الكابلات من شركة واحدة فضلاً عن شركتين مختلفتين.

6 - 3 - 3 تمديد الكابلات الأفقية بشكل (يختار الطرفان مما يلي):

7 - أعمال أنظمة الاتصالات والصوتيات (الستراال).

7 - 1 نظام الاتصالات :

7 - 1 - 1 توريد وتركيب جميع الكابلات من

بلد المنشأ

7 - 1 - 2 يلزم تحديد كافة كابلات نظام الاتصالات فوق السقف المستعار على حوامل كابلات التيار الخفيف المغلقة

(CABLE TRUNK)، أما المدفونة بالموقع العام أو الحوائط فتكون داخل جرابات من البّي في سي PVC.

7 - 1 - 3 يلزم أن يكون نظام الاتصالات مكوناً من كابلات فرعية ورئيسية، ويتم توصيل الأجهزة بينهما لنقل البيانات (

وتشمل الـ LAN / WAN) وكذلك الصوتيات، حسب المخططات التنفيذية المعتمدة من الطرف الأول أو من يمثله.

7 - 1 - 4 تنقسم الكابلات إلى كابلات رئيسية وكابلات فرعية بالمواصفات الموضحة أدناه:

7 - 1 - 5 كابلات رئيسية: وهي كابلات الألياف البصرية وتصل الكابلات الأساسية بين الموزعات الموجودة في الطوابق

وبين كابينات شبكة الاتصالات للمبنى بالغرفة الرئيسية (في حالة وجودها) ، وكذلك حتى كابينات الاتصالات الخارجية بالشارع.

7 - 1 - 6 كابلات فرعية : تكون كابلات (كات 6) 10 (G - UTP) بالفئة 6 A ، من البلاستيك العازل للحرارة .

7 - 1 - 7 تركيب كابلات اتصالات المعلومات باللون البرتقالي للغطاء الخارجي الـ PVC ومن الفئة A 6 وتزود بمقابس (A 6) RJ45 في نهاياتها .

2 - 2 - 7 لوحات التوزيع (PATCH PANELS) :

7 - 2 - 1 توريد وتركيب جميع لوحات التوزيع من

بلد المنشأ

7 - 2 - 2 يلزم أن تحتوي كل لوحة توصيل على وسائل لوضع وتثبيت الكابلات القادمة بدون التأثير على أداء التوصيل.

7 - 2 - 3 يجب أن يتجنب الطرف الثاني شد أو ضغط الكابلات أثناء التركيب والتوصيل باللوحة.

7 - 2 - 4 يلزم أن تحتوي اللوحة على مخارج لوحات التوصيل لكل فئة مثل المعلومات (A 6) (UTP) RJ45 .

7 - 2 - 5 يلزم أن يتم توفير مفتاح أرضي في لوحة التوزيع لتأريض أي جزء معدني من الكابل، كما يجب أن يكون تصميم لوحة التوصيل بتقنية الانزلاق لتسهيل عمليات التركيب والصيانة دون فك اللوحة بأكملها.

7 - 2 - 6 يحدد عدد لوحات التوزيع الرئيسية حسب التصميم والمخططات التنفيذية.

7 - 3 - 3 مفاتيح التحويل الأساسية (SWITCHES) :

7 - 3 - 1 توريد وتركيب جميع مفاتيح التحويل الأساسية من

بلد المنشأ

7 - 3 - 2 يلزم أن يحتوي المبنى على مفتاح تحويل أساسي على الأقل (سويتش) يربط بين أجهزة الاتصالات والألياف البصرية حسب المخططات التنفيذية. كما يجب أن يتم إدخال الألياف البصرية من الكابينة الخارجية إلى مفتاح تحويل أساسي للربط داخل الكابينة.

7 - 3 - 3 يلزم أن تكون المحولات من النوع التي يمكن تحديثها بسهولة لاستيعاب التغيرات في الطلب والمتاح في السوق.

7 - 4 - 4 الخادم الرئيسي (MAIN SERVER) :

7 - 4 - 1 توريد وتركيب الخادم الرئيسي من

بلد المنشأ

7 - 4 - 2 يتصل الخادم الرئيسي بمصدر الاتصالات عن طريق كابلات الألياف البصرية، ويحدد نوع الخادم حسب عدد النقاط ولوحات التوزيع ومفاتيح التحويل الأساسية والمخططات التنفيذية المعتمدة.

7 - 4 - 3 (بند اختياري) يمكن أن يزود الخادم بمصدر طاقة مستمر (UPS) / البطاريات.

7 - 5 - 5 مخارج الاتصالات (TO):

7 - 5 - 1 توريد وتركيب مخارج اتصالات المعلومات من

بلد المنشأ

7 - 5 - 2 تكون مخارج الاتصالات من نوع (CAT) (A 6) (UTP) RJ45 .

7 - 5 - 3 يجب أن تكون جميع المخارج تدعم الكابلات الزوجية 4 (CAT 6) .

7 - 5 - 4 تركيب جميع مخارج الاتصالات والصوتيات وأعدادها حسب المخططات المعتمدة من الطرف الأول أو من مثله.

7 - 6 الكابينة:

7 - 6 - 1 توريد وتركيب الكابينة من

بلد المنشأ

7 - 6 - 2 يتكون الباب الأمامي من إطار معدني بمفصلات وزجاج في المنتصف.

7 - 6 - 3 يلزم أن تحتوي الكابينة على مفتاح تأريض ومراوح تهوية وأررف ومصدر تغذية كهرباء وأي ملحقات أخرى أخرى يحدد حجم ومقاس الكابينة حسب عدد لوحات التوزيع ومفاتيح التحويل وعدد الكابلات الداخلة والخارجة منها.

7 - 7 مواد واشتراطات أخرى (تذكر) :

7 - 8 نظام الهاتف / السنترال :

7 - 8 - 1 الكابلات:

7 - 8 - 1 - 1 توريد وتركيب جميع الكابلات من

بلد المنشأ

7 - 8 - 1 - 2 يلزم أن تحمل جميع الكابلات اسم الصانع ومقاس الكابل الاسمي والجدول أو الفئة وتاريخ التصنيع.

7 - 8 - 1 - 3 تمديد كافة كابلات نظام الهاتف فوق السقف المستعار على حوامل كابلات التيار الخفيف المغلقة (CABLE TRUNK) ويمكن أن تمدد مع كابلات الاتصالات والصوتيات على نفس الحامل، أما المدفونة بالموقع العام أو الحوائط فتكون داخل جرابيات من البولي فينيل سي PVC.

7 - 8 - 1 - 4 يتكون نظام الهاتف / السنترال من كابلات فرعية ورئيسية ويتم توصيل الأجهزة بينهما لنقل الصوت، ويحدد عدد الخطوط الخارجية والداخلية حسب المخططات التنفيذية المعتمدة من الطرف الأول أو من مثله.

7 - 8 - 2 إطار التوزيع الرئيسي (MDF) :

7 - 8 - 2 - 1 توريد وتركيب إطار التوزيع الرئيسي من

بلد المنشأ

7 - 8 - 2 - 2 يلزم أن يحمل إطار التوزيع الرئيسي اسم الصانع وتاريخ التصنيع والفئة .

7 - 8 - 3 خادم الحماية (MODEM):

7 - 8 - 3 - 1 توريد وتركيب خادم الحماية من

بلد المنشأ

7 - 8 - 3 - 2 يلزم أن يدعم خادم الحماية الحد الأدنى من الخصائص التالية

1 - إمكانية البرمجة الكاملة للنظام.

2 - تجميع البيانات وعمل فهرس للاتصالات.

3 - قادر على تحديد هوية المتصل.

4 - إمكانية تخزين المكالمات على قرص مرن حسب طلب الطرف الأول.

5 - خدمات أخرى تذكر

7 - 8 - 4 الكابينة:

7 - 8 - 4 - 1 توريد وتركيب الكابينة من

بلد المنشأ

7 - 8 - 4 - 2 يحدد حجم ومقاس الكابينة حسب عدد إطارات التوزيع والوحدات الطرفية وعدد الكابلات الداخلة والخارجة.

7 - 8 - 4 - 3 في حالة نظام الهاتف من نوع البروتوكول المفتوح (IP) فيلزم أن تكون لوحات التوزيع داخل نفس كابينة المعلومات.

9 - 9 نظام الصوتيات :

7 - 9 - 1 الكابلات:

7 - 9 - 1 - 1 توريد وتركيب جميع الكابلات من

بلد المنشأ

7 - 9 - 1 - 2 يلزم أن تحمل جميع الكابلات اسم الصانع ومقاس الكابل الاسمي والجدول أو الفئة وتاريخ التصنيع.

7 - 9 - 1 - 3 تمديد كافة كابلات نظام الصوت فوق السقف المستعار على حوامل كابلات التيار الخفيف المغلقة

(CABLE TRUNK) ويمكن أن تمدد مع كابلات الاتصالات على نفس الحامل، أما المدفونة بالموقع العام أو الحوائط فتكون داخل جرابات من البولي فينيل PVC.

7 - 9 - 1 - 4 يتكون نظام الصوتيات من كابلات فرعية ورئيسية ويتم توصيل الأجهزة بينهما لنقل الصوت، ويحدد عدد

الخطوط الخارجية والداخلية حسب المخططات التنفيذية المعتمدة من الطرف الأول أو من يمثله.

7 - 9 - 1 - 5 يلزم أن تكون الكابلات معزولة ومن النوع متعددة القلب و مغلفة مع مقطع من 1,5 ملم مربع كحد أدنى

، ويكون عزل الكابلات من كلوريد البولي فينيل (PVC) ، بدرجة تحمل لا تقل عن (300 / 500) فولت ، و تطابق

المواصفات الفنية المعتمدة .

7 - 9 - 2 وحدة التحكم المركزية :

7 - 9 - 2 - 1 توريد وتركيب وحدة التحكم المركزية من

بلد المنشأ

7 - 9 - 2 - 2 يلزم أن تحتوي وحدة التحكم المركزية على سبيل المثال لا الحصر :

1 - وحدة معالج الإشارات الرقمية المركزي

2 - شاشة عرض LCD .

3 - مداخل الصوت.

4 - وحدة تخزين رقمية.

7 - 9 - 3 مكبرات الصوت:

7 - 9 - 3 - 1 توريد وتركيب مكبرات الصوت من

بلد المنشأ

- 7 - 9 - 3 يلزم أن تحتوي مكبرات الصوت على مداخل للأوديو مع إمكانية اختيار مستوى الخط/الميكروفون.
- 7 - 9 - 3 يلزم أن يحتوي مكبر الصوت على شاشة عرض لبيان الأعطال والتشغيل والضبط والبرمجة.
- 7 - 9 - 4 السماعات الطرفية:
- 7 - 9 - 4 - 1وريد وتركيب السماعات الطرفية من

بلد المنشأ

- 7 - 9 - 4 تكون السماعات ذات مقاومة حتى 1667 أوم وحد أقصى لشدة الصوت حتى 99 ديسبل .
- 7 - 9 - 5 وحدة مشغل الأقراص المرنة :
- 7 - 9 - 5 - 1توريد وتركيب وحدة مشغل الأقراص المرنة من

بلد المنشأ

- 7 - 9 - 6 وسائل التحكم الفرعية في الصوت :
- 7 - 9 - 6 - 1توريد وتركيب وسائل التحكم في الصوت من

بلد المنشأ

- 7 - 10 مواد واشتراطات أخرى (تذكر) :

8 - أعمال الأرضيات :

- 8 - 1 - البورسلان والسيراميك (يرجى اختيار واحدة مما يلي)
- اتفق الطرفان أن يتم توريد البورسلان والسيراميك وفق التصميم من :
- 8 - 2 الرمل من كسارة/ شركة

- 8 - 2 - 1 يلزم أن يكون الرمل ناعماً متجانساً من حيث اللون والحجم.
- 8 - 2 - 2 يلزم أن يكون الرمل نظيفاً خالياً من الطين والغبار والشوائب والأحجار.
- 8 - 3 البحص الزيرو من كسارة/ شركة :
- 8 - 3 - 1 يلزم استخدام الأسمنت من الشركة المعتمدة أعلاه لجميع الأعمال.
- 8 - 3 - 2 يلزم تخزين الأسمنت بطريقة سليمة، بعيداً عن الرطوبة والمياه.
- 8 - 3 - 3 الغراء لتثبيت البورسلان أو السيراميك من

8 - 3 - 4 فواصل التمدد من

9 - أعمال الأبواب الخشبية :

- 9 - 1 يتم توريد الأبواب الخشبية من

9 - 2 حلق الباب :

يلزم أن تكون كافة الحلوق جافة تمامًا ومستوية وخالية من التشققات والعقد.

9 - 2 - 1 تصنع حلوق الأبواب الخشبية من الخشب الصلب بسماكة

من نوع (يختار الطرفين مما يلي):

9 - 2 - 2 يتكون الحلق من (يختار الطرفان مما يلي):

9 - 3 درف الأبواب (المصراع):

تكون جميع الأخشاب المستخدمة جافة تمامًا وخالية من التشققات والعقد. ويختار الطرفان نوع ومواصفات الأبواب مما يلي:

9 - 3 - 1 أبواب كبس :

9 - 3 - 1 - 1 الإطارات تكون خشبًا صلبًا بعرض لا يقل عن 100 سم، ومحاطة بقشاش من الخشب الصلب بسماكة 1.5 سم.

أو بسماكة أخرى:

9 - 3 - 1 - 2 (يختار الطرفان للإطارات مما يلي):

9 - 3 - 1 - 3 الحشوة (لب الباب) تكون (يختار الطرفان مما يلي):

9 - 3 - 1 - 4 التجليد يكون لوح بسماكة 6 مم نوع (يختار الطرفان مما يلي):

9 - 3 - 1 - 5 القشرة أو السطح النهائي (يختار الطرفان مما يلي):

9 - 3 - 2 أبواب حشو :

9 - 3 - 2 - 1 الإطارات أو الفريمات تكون خشبًا صلبًا بعرض لا يقل عن 10 سم ومحاطة بقشاش من الخشب الصلب بسماكة 1.5 سم: (يختار الطرفان للإطارات مما يلي):

9 - 3 - 2 - 2 الحشوة (لب الباب) تكون (يختار الطرفان مما يلي):

9 - 3 - 2 - 3 السطح النهائي (يختار الطرفان مما يلي):

9 - 4 براويز الأبواب:

9 - 4 - 1 يلزم أن تكون براويز الأبواب بسماكة

..... ويكون نوعها من (يختار الطرفان مما يلي)

9 - 5 ملحقات الأبواب والمفاتيح:

9 - 5 - 1 يلتزم الطرف الثاني بتركيب جميع الملحقات التي يطلبها الطرف الأول.

9 - 5 - 2 عدد المفصلات في الجانب الواحد من الحلق هو

..... مع مراعاة تركيب اثنتين منها في الثلث الأعلى من الحلق.

9 - 5 - 3 نوع المفاتيح (يختار الطرفان مما يلي):

10 - أعمال الأبواب الحديدية :

10 - 1 يورد الحلق من

10 - 2 تورد درفة الباب الحديد من

10 - 3 حلق الباب ال (U) تشنل :

10 - 3 - 1 عرض الحلق (يختار الطرفان مما يلي):

10 - 3 - 2 سماكة الحلق (يختار الطرفان مما يلي):

10 - 4 حلق الباب الصاج :

10 - 4 - 1 يكون بعرض الحائط

10 - 4 - 2 (يختار الطرفان مما يلي):

10 - 5 درفة من نوع دبل صاج (ساندوتش)

10 - 5 - 1 سماكة الصاج (يختار الطرفان مما يلي):

10 - 5 - 2 الحواف الأربعة للدرفة: تيوبات مقاس

..... بسماكة

10 - 5 - 3 نوع الحشوة الداخلية للدرفة (يختار الطرفان مما يلي):

10 - 5 - 4 العوارض الداخلية في الدرفة: تيوبات مقاس

..... بسماكة

وبعدد

تيوب داخل الدرفة الواحدة.

10 - 5 - 5 أي طبقات إضافية تركيب فوق الصاج؛ يلزم الاتفاق بين الطرفين على مواصفاتها من حيث النوع والشكل والسماكة.

10 - 6 درفة من نوع حديد مشغول أو قص ليزر:

10 - 6 - 1 الحواف الأربعة للدرفة: تيوبات مقاس

بسماعة

10 - 6 - 2 يتفق الطرفان على تفصيلة للدرفة وشكل الحديد ونوع القص وسماكته ونوع وعدد ومواصفات طبقات الدرفة (يختار الطرفان مما يلي):

10-6-2 يتفق الطرفان على تفصيلة للدرفة وشكل الحديد ونوع القص وسماكته ونوع وعدد ومواصفات طبقات الدرفة (يختار الطرفان مما يلي):

بسماعة

10 - 7 أي نوع آخر من الدرف:

فيلزم الاتفاق بين الطرفين على مواصفاتها من حيث النوع والشكل والسماكة ونوع الزخارف وعدد ونوع القطع الديكورية، وعدد الطبقات ونوعها ومواصفاتها وطريقة تركيبها، بموجب رسم تفصيلي للدرفة مع قطاع لها. 10 - 8 عدد المفصلات: في الجانب الواحد من الحلق، مع مراعاة تركيب اثنتين منها في الثلث الأعلى من الحلق. (يختار الطرفان مما يلي):

10 - 9 الريل حول الحلوق: من

11 - أعمال نوافذ الألومنيوم.

11 - 1 يتم توريد وتركيب كافة النوافذ وأبواب الألومنيوم من

11 - 2 تُزود درف النوافذ بفرش وإطارات مطاطية لجميع الأطراف لمنع الغبار والمطر. وتزود القطاعات بفتحات خاصة لتصريف مياه المطر.

11 - 2 - 1 النوع:

يلزم تحديد نوع أو أنواع النوافذ المطلوبة حسب المخططات ورغبة الطرف الأول. (يختار الطرفان مما يلي):

11 - 2 - 2 القطاع:

اسم القطاع

اسم القطاع

من

لون النوافذ

عرض القطاع

..... سماكة القطاع

شكل القطاع (يختار الطرفان مما يلي):

..... طريقة تثبيت أركان القطاع (يختار الطرفان مما يلي):

..... 11 - 2 - 3 الزجاج:

يكون الزجاج مزدوجاً (دبل قلاس). من

..... مزود بحبيبات خاصة بين طبقتي الزجاج لامتصاص الرطوبة.

نوع الزجاج (يختار الطرفان مما يلي):

..... خاصية الزجاج (يختار الطرفان مما يلي):

..... سماكة الزجاج (يختار الطرفان مما يلي):

..... سماكة الفراغ في الزجاج المزدوج (دبل قلاس) (يختار الطرفان مما يلي):

..... لون الزجاج (يختار الطرفان مما يلي):

..... 11 - 2 - 4 الخردوات (الملحقات):

الأقفال / المقابض تكون من

..... الكفريات تكون من

..... الفرش والربلات تكون من

..... شبك مانع الحشرات يكون من

..... , ومصنوع من (يختار الطرفان مما يلي):

..... السيلنت (السيكون) من

..... 11 - 2 - 5 الدهان (يختار الطرفان مما يلي):

11 - 3 أبواب الألومنيوم:

11 - 3 - 1 يزود حلق الباب والدرفة بريل من الجهتين. عرض الحلق (يختار الطرفان مما يلي):

11 - 3 - 2 الباب يكون بعرض

نوع الحشوة

سماكة الحشوة

سماكة صاج الالمنيوم

(يختار الطرفان مما يلي):

11 - 3 - 3 الخردوات واللون لأبواب الألومنيوم؛ يختار الطرفان مما ورد في النوافذ أعلامه.

12 - أعمال الدهانات :

12 - 1 الدهان الداخلي من

12 - 1 - 1 نوع الدهان المطلوب للحوائط أو / وللأسقف (يختار الطرفان مما يلي):

12 - 1 - 2 عدد أوجه الدهان المطلوبة

12 - 1 - 3 لمعة الدهان المطلوبة (يختار الطرفان مما يلي):

12-1-3 لمعة الدهان المطلوبة (يختار الطرفان مما يلي):

12 - 2 دهان الأساس من

12 - 2 - 1 يلزم أن يكون الأساس من نفس شركة الدهان أو التشطيب النهائي للأسطح.

12 - 2 - 2 عدد أوجه دهان الأساس

12 - 3 المعجون من

12 - 3 - 1 يلزم أن يكون المعجون جاهزاً ومصنّغاً من الشركة أعلامه، ولا يستخدم المعجون المخلوط في الموقع.

12 - 3 - 2 عدد أوجه المعجون

12 - 4 الرشّة الخارجية (الأمريكي) من

12 - 4 - 2 الأداة المستخدمة للرش (يختار الطرفان مما يلي):

12 - 5 البروفيل من

12 - 5 - 2 تفرد مادة البروفایل على الأسطح بسماكة (يختار الطرفان مما يلي):

12 - 5 - 3 ينقش السطح النهائي للبروفایل حسب الشكل المطلوب من الطرف الأول أو من يمثلته.

12 - 6 التكسيات الأسمنتية الملونة (كسر رخام) من

12 - 6 - 1 طريقة تنفيذ التكسيات الأسمنتية الملونة (يختار الطرفان مما يلي):

12 - 6 - 2 سماكة المادة الأسمنتية المفرودة على الحائط (يختار الطرفان مما يلي):

12 - 6 - 3 المواد المضافة لكسر الرخام (يختار الطرفان مما يلي):

12 - 7 دهانات الأسقف الجبسية من

12 - 7 - 1 تركيب زوايا بلاستيكية أو كرتونية عند أطراف اللواح الجبسية (يختار الطرفان مما يلي):

12 - 8 دهانات الأبواب الخشبية أو الحديدية من

12 - 8 - 1 نوع الدهان (يختار الطرفان مما يلي):

12 - 8 - 2 عدد أوجه الدهان المطلوبة

12 - 9 الدهانات الديكورية من

12 - 9 - 1 نوع الدهانات الديكورية (يختار الطرفان مما يلي):

12 - 10 مواد وتعليمات أخرى :

13 - مواد واشترابات أخرى: